

- (1) data di pubblicazione del Bando di Gara (GUCE/GURI/albo pretorio) o altrimenti della Determina a contrarre ex Art. 11, comma 2 del D. Lgs 163/2006
(2) da entrambi Regione Puglia e Beneficiario
(3) S = SdF / P = Preliminare / D = Definitivo / E = Esecutivo
(4) AL = Appalto di lavori / AX = Appalto integrato / AC = Appalto in concessione / PF = Project financing
(5) MR = massimo ribasso / OE = Offerta economicamente più vantaggiosa
(6) come da QTE rideterminato a seguito del ribasso offerto in sede di gara

1	a	b	c	d	1	2		3	4		5	6	7		8		9	10	11	12		13	14	15	16		17		
					AV	Comune	Linea	Titolo del progetto	avvio procedure di appalto (1)	sottoscrizione disciplinare Regione - Beneficiario (2)		progett. disponibile	progettazione necessaria ai fini dell'appalto		tipologia appalto	criterio di aggiudic.	aggiudicazione gara di appalto		sottoscrizione contratto		ultimazione lavori	collaudo T.A.	Importo assegnato FESR	Costo totale		Economie Fesr	Spesa realizzata al	Spesa prevista al	
					(data)	(data)	(data)	(data)	(data)	(data)	(data)	(data)	(data)	(data)	(data)	(data)	(data)	(data)	(data)	(data)	(data)	(data)	€	iniziale	effettivo (6)	€	31 01 2011	30 06 2011	30 11 2011
					effettiva	prevista	(3)	(3)	prevista	(4)	(5)	effettiva	prevista	effettiva	prevista	prevista	prevista	prevista	€	€	€	€	€	€	€	€			
1	VDI	PUTIGNANO	2.3	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della zona industriale	no	23/06/2010		E	E		AL	OE	31/03/2011		30/05/2011	31/05/2012	30/11/2012	3.000.000,00					0,00	150.000,00	1.500.000,00				
2	VDI	CISTERNINO	2.3	Mitigazione rischio idraulico	no	04/01/2011		P	E	03/05/2011	AL	MR	30/06/2011		02/10/2011	01/11/2012	01/12/2012	350.000,00					0,00		70.000,00				
3	VDI	MONOPOLI	2.3	Sistemazione alveo naturale in Contrada San Vincenzo	no	25/06/2010		E	E		AL	MR	15/07/2011		30/09/2011			1.300.000,00	1.300.000,00							65.000,00			
4	VDI	NOCI	4.2	Ex Convento Cappuccini	31/05/2010	15/02/2011		E	E		AL	MR	21/07/2010		18/10/2010	12/01/2012	31/01/2012	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		244.000,00	0,00	550.000,00	750.000,00				
5	VDI	ALBEROBELLO	4.2	Recupero immobili di proprietà comunale siti in zone monumentali per fruizione pubblica	15/06/2010	12/02/2010		E	E		AL	OE	29/11/2010		10/02/2011	20/03/2012	30/04/2012	1.000.000,00	1.150.000,00	1.039.516,00		110.484,00	0,00	600.000,00	850.000,00				
6	VDI	MARTINA FRANCA	4.2	Completamento restauro ex Convento di San Domenico	15/07/2010	15/02/2010		E	E		AL	MR	09/11/2010		24/02/2011	31/03/2012	30/09/2012	700.000,00							200.000,00	500.000,00			
7	VDI	MONOPOLI	4.2	Completamento Palazzo Martinelli per potenziamento rete dei beni culturali	28/04/2010	15/02/2010		E	E		AL	MR	28/10/2010		21/01/2011	19/07/2012		1.436.000,00	1.436.000,00	881.132,53		554.867,47	0,00	250.000,00	450.000,00				
8	VDI	CASTELLANA GROTTE	4.1	Ampliamento e potenziamento parcheggi pubblici periferici all'area delle grotte	no	18/03/2010		E	E		AL	MR	31/05/2011		30/06/2011	31/05/2012	30/06/2012	1.000.000,00					0,00			300.000,00			
9	VDI	MONOPOLI	4.1	Realizzazione di strutture di servizio e di liberi accessi al mare (Costa Sud) int.2	no	09/04/2010		E	E		AL	MR	15/06/2011		31/08/2011	27/04/2012	27/06/2012	300.000,00	300.000,00							90.000,00			
10	VDI	MONOPOLI	4.1	Realizzazione di strutture di servizio e di liberi accessi al mare (Costa Sud) int.1	16/04/2010	09/04/2010		E	E		AL	MR	15/06/2010		07/09/2010	27/05/2011	25/07/2011	584.000,00	584.040,00	471.680,30		112.359,70	11.264,12	150.000,00	471.680,30				
11	VDI	CASTELLANA GROTTE	4.1	Opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all'aperto a disposizione dei visitatori	21/12/2010	18/03/2010		E	E		AL	OE	19/03/2011		23/04/2011	27/02/2012	19/03/2012	1.115.079,00	1.115.079,00				0,00			300.000,00			
12	VDI	MONOPOLI	5.2	Rete ciclo-pedonale a supporto della fruizione sostenibile del territorio naturale	no	12/10/2010		E	E		AL	MR	30/09/2011		30/10/2011	30/04/2012	31/05/2012	475.000,00	475.000,00							23.750,00			
13	VDI	MARTINA FRANCA	6.2	Rifunionalizzazione del centro Servizi in piazza D'Angiò	l'intervento sarà finanziato con altre risorse rivenienti da Delibera CIPE. In corso indicazione alla Programmazione di interventi sostitutivi coerenti con l'Azione.													1.500.000,00											
14	VDI	MONOPOLI	7.2	Sistema di parcheggi - Realizzazione del waterfront urbano dell'area della "Banchina Solfatarata"	16/04/2010	17/06/2010		E	E		AL	MR	11/06/2010		02/09/2010	25/03/2011	25/06/2011	1.000.054,00	1.000.054,00	838.706,86		161.347,14	234.190,00	400.000,00	838.706,86				
15	VDI	CISTERNINO	7.2	Sistema di parcheggi	15/07/2010	22/06/2010		E	E	12/07/2010	AL		21/09/2010		17/11/2010			925.000,00											
16	VDI	MARTINA FRANCA	7.2	Parcheggio in Viale Europa	no	30/03/2011		D	E	01/04/2011								1.000.000,00											
17	VDI	LOCOROTONDO	7.2	Sistema di parcheggi - realizzazione di un parcheggio interrato e interventi di riqualificazione e arredo urbano di Piazza Aldo Moro	07/06/2010	29/06/2010		D	D		AX	OE	22/10/2010		08/02/2011	31/01/2012	15/02/2012	1.895.000,00	1.895.000,00	1.755.608,00		139.392,00	0,00	1.000.000,00	1.600.000,00				
																			18.780.133,00	10.555.173,00	6.286.643,69	1.322.450,31	245.454,12	3.300.000,00	7.809.137,16				